



## INFORME DE GESTION 2022 GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

### AUTORIDADES

AUTORIDAD	NOMBRE	COMISIÓN QUE PRESIDE
PRESIDENTE	Pablo Iván Quezada Toledo	Político Principal
VICEPRESIDENTE	Sr. Williams Raúl Zosoranga Tenezaca	Biofísico y Deportes
VOCAL PRINCIPAL	Jinna del Carmen Quezada Gómez	Energía y conectividad y Económico Productivo
VOCAL PRINCIPAL	Mónica Maritza Ayala Jara	Socio cultural
VOCAL PRINCIPAL	Jorge Humberto Solórzano Rodríguez	Asentamiento Humano y Movilidad

### DELIBERACION PÚBLICA DEL 2021

Responsable: GAD Parroquial Rural de La Avanzada

Realizado el 14 de Abril del 2022

Plan de Trabajo de Acuerdos y Compromisos del 2021

ACUERDOS Y COMPROMISO	PLAZO DE EJECUCION	AVANCE/ CUMPLIMIENTO
Continuidad y mejoramiento de los servicios que se vienen realizando a los grupos prioritarios	Año 2022	100%
Socializar la ejecución de obras con la comunidad y coordinación con otros niveles de gobierno	Año 2022	100%
Mejoramiento de la información de respaldo de cada comisión para elaborar un informe ejecutivo por resultados.	Año 2022	100%
Se realizará el seguimiento a la ejecución de obras durante el año 2022	Año 2022	100%
Se coordinará con la Municipalidad y campamento militar para ir mejorando las condiciones de los espacios y terrenos montosos	Año 2022	100%



## Proyectos

PROYECTOS 2022	PRESUPUESTO
Centro de Desarrollo Infantil Los Amiguitos	\$ 75.997,66
Proyecto de desarrollo de Formación y apoyo a las actividades Deportivas	\$ 6.321,71
Proyecto Adulto Mayor	\$ 10.217,53
Construcción de Cubierta y adecuación de la Cancha de la Ciudadela 13 de Abril	\$ 81.513,55
Construcción de aceras en la Ciudadela Miguel Iturralde	\$ 64.897,39
Estudio del Proyecto de Adecuación De La Casa Parroquial Para La Implementación De Una Área Destinada Para El Funcionamiento Del Centro De Desarrollo Infantil Los Amiguitos De La Parroquia La Avanzada	\$ 2.000,00
Mantenimiento de Espacios públicos de la Parroquia	\$8.192,79
Asfaltado de las Dos Calles Paralelas al Parque Central	\$8.192,79
Estudio del Proyecto de Construcción de Bordillo desde la Ciudadela el Cisne hasta el Sector Las Brisas	1.880,00
Relleno de la Parte Frontal del Cementerio	1.462,50

Mantenimiento de Espacios públicos de la Parroquia (**inversión \$ 8.192,79**)



**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE LA AVANZADA**





- **Mantenimiento de la sede social de la ciudadela El Cisne y arreglo del escenario del GAD Parroquial de La Avanzada. (Inversión \$ 7.120,09)**
- **Centro de Desarrollo Infantil Los Amiguitos, en convenio con el MIES – inversión (Inversión \$ 75.997,66)**









**DESARROLLO DE FORMACIÓN Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS  
PARA NIÑO Y NIÑAS DE LA PARROQUIA LA AVANZADA**

**(Inversión \$ 6.321,71)**

Ejecutada en convenio con el GAD Municipal de Santa Rosa, en la que participaron 50 niños, niñas y adolescentes de la Parroquia.









BAILOTERAPIA







**Proyecto Adulto Mayor en convenio con el GAD Municipal de Santa Rosa  
(Inversión \$ 10.217,53)**





**INTEGRACIÓN DE ADULTOS MAYORES**





**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADOPARROQUIAL  
RURAL DE LA AVANZADA**



**Plan Operativo Anual 2022**

PROGRAMAS O PROYECTOS	PRESUPUESTO TOTAL DEL PROYECTO	CODIFICADO INICIAL	FUENTES DE FIN	
			GAD	
			Tranferencia Gob. Central	Convenio
Formación y apoyo a las actividades deportivas para niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la Parroquia La Avanzada	\$ 6,321.71	\$ 6,321.71	\$ 6,321.71	
Centro de Desarrollo Infantil Los Amiguitos	\$ 75,997.66	\$ 75,997.66	\$ 25,808.88	\$ 50,188.78
Atención a Adulto Mayor	\$ 10,217.53	\$ 10,217.53	\$ 10,217.53	
Construcción de Cubierta y adecuación de la Cancha de la Ciudadela 13 de Abril de la Parroquia La Avanzada	\$ 81,513.55	\$ 81,513.55	\$ 81,513.55	
Adecuación y mantenimiento de la casa Parroquial para la implementación de una area para el funcionamiento del CDI LOS AMIGUITOS	\$ 42,877.27	\$ 42,877.27	\$ 42,877.27	
Mantenimiento de Espacios Publicos de la Parroquia La Avanzada	\$ 8,628.25	\$ 8,628.25	\$ 8,628.25	
Relleno de la parte frontal del Cementerio general de la Avanzada	\$ 1,462.50	\$ 1,462.50	\$ 1,462.50	
CONSTRUCCION DE ACERAS, REDES HIDROSANITARIAS, SOTERRAMIENTO DE REDES E ILUMINACION EN EL SECTOR DEL MONUMENTO MIGUEL ITURRALDE DEL INGRESO A LA PARROQUIA RURAL LA AVANZADA, DEL CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO	\$ 164,897.39	\$ 64,897.39	\$ 64,897.39	\$ 100,000.00
Asfaltado de las dos calles paralelas al Parque Central	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00	\$ 3,900.00	
Costrucción de Bordillos desde la Ciudadela el Cisne hasta el Sector las Brisas de la Parroquia La Avanzada	\$ 23,709.50	\$ 23,709.50	\$ 23,709.50	



## Presupuesto Institucional y Participativo, aprobado y ejecutado

INVERSION	MONTO ASIGNADO
GASTO CORRIENTE	\$72.292,18
GASTO DE INVERSION (obras, estudios, consultorías)	\$55233,95
ASIGNACION A ATENCION A GRUPOS PRIORITARIOS	\$47.098,93
<b>TOTAL</b>	<b>\$174.625,06</b>

## Contratación Pública, Obras y servicios

CONTRATACION
Construcción de Cubierta y adecuación de la Cancha de la Ciudadela 13 de Abril de la Parroquia la Avanzada
Estudio del Proyecto Adecuación De La Casa Parroquial Para La Implementación De Una Área Destinada Para El Funcionamiento Del Centro De Desarrollo Infantil Los Amiguitos De La Parroquia La Avanzada
Asfaltado de las Dos Calles Paralelas al Parque Central
Estudio del Proyecto Construcción de Bordillo desde la Ciudadela el Cisne hasta el Sector Las Brisas
Relleno de la Parte Frontal del Cementerio

## Adquisición y enajenación de Bienes

Adquisición del terreno donde se construyó la cancha en la ciudadela 13 de abril.

## Cumplimiento de recomendaciones o pronunciamiento emanados por las entidades de la Función de Transparencia y Control Social y la Procuraduría General del Estado

No se ha tenido recomendaciones o pronunciamiento desde las entidades de control del Estado, durante el 2022.

## Sesiones Asistidas

Asistencia a 25 sesiones de la Junta Parroquial, de las cuales fueron 22 sesiones ordinarias y 3 extraordinarias, realizadas en la oficina del Gobierno Parroquial, realizándose en la hora establecida dentro de la convocatoria y con el respectivo orden del día.

## Resoluciones



- ✓ Aprobación del PAC (plan anual de contratación) para el periodo 2023.
- ✓ Aprobación del POA 2023.
- ✓ Aprobación del presupuesto del periodo fiscal del año 2023.
- ✓ Aprobación Reformas del presupuesto del año 2022.

### **Delegaciones realizadas a nivel Nacional e Internacional**

Debido a la pandemia las capacitaciones, reuniones, foros, se han realizado de manera virtual, vía zoom.

## **Consulta Ciudadana 2022**

### **Preguntas y Respuestas**

#### **CONSULTA CIUDADANA PERIODO 2022 DE LA PARROQUIA LA AVANZADA**

**1. ¿En que se invirtió del proyecto adulto Mayor? (Adalberto Apolo)**

En el transporte para la movilización de los adultos mayores desde sus domicilios hasta las instalaciones del GAD Parroquial lugar en el que realizan sus actividades y a diferentes eventos planificados dentro del Convenio con el GAD Municipal.

Se realizó la compra de camisetas las cuales fueron entregadas a cada uno de los integrantes de este proyecto.

Se realizó la compra de kits de víveres en el mes de diciembre los cuales se entregaron a cada uno de los adultos mayores que participan de este proyecto.

Así mismo se realizó un evento por el día de la madre y el día del padre a los adultos mayores para el cual se realizó la compra de alimentación.

**2. ¿Qué porcentaje de la población de adulto mayor fue insertada en el proyecto Adulto Mayor? (Lcdo. Miguel Cuenca)**

En un 30% de la población de Adultos Mayores es atendido dentro del proyecto adulto Mayor con una cobertura de 50 personas.

**3. ¿El Proyecto de Adulto Mayor es del GAD Parroquial o en convenio? (Pudin Godoy)**

El proyecto de Adulto Mayor es en convenio con el Gad Municipal de Santa Rosa, donde el Gad Municipal pagó la Promotora y nosotros como contraparte dimos el transporte, material didáctico, vestuario y alimentación.



**4. ¿En se benefician los adultos Mayores dentro del Proyecto de Adulto Mayor? (Sr. Washington Ayala)**

Se benefician en el desarrollando sus destrezas, motricidad y habilidades además comparten sus vivencias vividas entre ellos.

**5. ¿Qué rubros se invirtieron en el proyecto de Formación y apoyo a las actividades Deportivas? (Vilma Pacheco)**

Los rubros del proyecto de Formación y Apoyo a las actividades Deportivas se invirtieron de la siguiente manera.

**Descripción: PROYECTO DE FORMACION Y APOYO A LAS ACTIVIDADES DEPORTIVA**

<b>Partida</b>	<b>Partida</b>	<b>Devengado</b>
7101050	Remuneraciones Unificadas	2,550.00
7102030	Decimo tercer Sueldo	212.50
7102040	Decimo cuarto Sueldo	212.50
7106010	Aporte Patronal	297.12
7302010	Transporte de Personal	1,320.00
7308240	Insumos, Bienes y Materiales para la Producción de Programas de Radio	835.59
7308270	Uniformes Deportivos	894.00
	<b>TOTAL PROYECTO</b>	<b>6,321.71</b>

**6. ¿El personal que instruye en la Escuela de Formación y actividades Deportivas es calificado? (Sr. Washington Ayala)**

La persona que Labora en la Escuela de Formación y actividades Deportivas tiene conocimiento en Deporte

**7. ¿El personal que atiende en el CDI se han superado, que tipo de currículo tienen? (Lcdo. Miguel Cuenca)**

Dos Educadoras tienen título de tercer nivel en educación y dos son Bachilleres, así mismo son capacitadas constantemente por el MIES.

**8. ¿Se evalúa al personal que trabaja en el CDI y quien lo realiza? (Sr. Jeiner Castillo)**

Si, lo realiza el MIES después de cada capacitación las cuales son obligatorias Tomarlas y aprobarlas.



9. ¿El personal que trabaja en el CDI trabajan mediante contrato o nombramiento? (Sra. Luzmila Soto)

El personal que trabaja en el CDI lo hace mediante un contrato ocasional ya que es un proyecto en convenio con el MIES, que se firman de año a año.

10. ¿Cuál es la competencia laboral que tiene con la comunidad Avanzadeña la promotora del infocentro? (Lcdo. Miguel Cuenca)

Brindar ayuda técnica a la comunidad a las instituciones como cursos capacitaciones para niños jóvenes y adultos y atención al usuario como fuente tecnológica para cualquier consulta ciudadana con el fin de construir una sociedad de la información y conocimiento en temas tecnológicos de computación.

11. ¿Cuánto se invirtió en la Obra de Construcción de Cubierta en la Cancha de la Ciudadela 13 de Abril? (Sr. Washington Ayala)

El Costo de la Obra de Construcción de Cubierta en la Cancha de la Ciudadela 13 de Abril fue de \$81.513,55.

**GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA**  
LA AVANZADA - SANTA ROSA - EL ORO  
RUC: 0740000000  
CREADA EL 13 DE NOVIEMBRE DE 1992

PLANILLA No. 2 DE AVANCE DE OBRA  
Contrato No: MCO-GADPRLA-001-2021

Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ADICUACIONES EN LA CANCHA DE LA CIUDADELA 13 ABRIL, PARROQUIA LA AVANZADA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO.

Código: MCO-GADPRLA-001-2021

Contratante: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA  
Contratista: ING. ROSA ESTEFANIA PEÑALBERERA ROMAN  
Fiscalizador: ING. ARTURO CABRILLO BENAVIDES  
Administrador: ING. BISMARCK GABRIEL ROMERO P.

Fecha de presentación: 6/4/2022  
Fecha de contrato: 12/1/2022  
Fecha de inicio de obra: 20/1/2022  
Plazo de ejecución: 90 días

Monto del contrato: \$ 79,969.75240  
Valor de anticipo: \$ 39,984.88  
Valor de planilla: \$ 16,804.56  
Período de ejecución: 19/02/2022 al 20/03/2022  
Tiempo Transcurrido: 30 días

Item	Rubros	CONTRATADO			CANTIDADES EJECUTADAS			COSTO DE LA OBRA			% Avance de obra	
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Total anterior	Este periodo	Total a la fecha	Total anterior	Este periodo		Total a la fecha
1	LETrero DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 2X1M INCLUYE ESTRUCTURA METALICA	u	1.00000	202.79000	202.79000	0.00000	1.00000	1.00000	0.00000	202.79000	202.79000	0.25%
2	REFLANTO Y NIVELACION	m2	591.41000	1.37000	810.23000	478.93000	0.00000	478.93000	655.13	0.00000	655.13000	0.82%
3	DEMOLICION DE ESTRUCTURAS EXISTENTES INC. CORTE	m3	50.20000	48.76000	2447.75000	7.73000	0.00000	7.73000	376.91	0.00000	376.91000	0.47%
4	RUBRICACION DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA INCLUYE ACCESORIOS	u	1.00000	221.08000	221.08000	1.00000	0.00000	1.00000	221.08	0.00000	221.08000	0.28%
5	DEROCCAMIENTO Y ECTURA DE MAMPONERIA INCLUYE DESALDO	m2	32.00000	2.18000	69.76000	12.59000	0.00000	12.59000	27.45	0.00000	27.45000	0.03%
6	DESMONTAJE DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METALICA	m2	87.86000	2.08000	182.75000	0.00000	87.86000	87.86000	0.00000	182.75000	182.75000	0.23%
7	DESMONTAJE DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METALICA E INSTALACION E ESTRUCTURA Y CUBIERTA EXISTENTE.	m2	15.00000	9.52000	142.80000	0.00000	16.35000	16.35000	0.00000	155.65000	155.65000	0.19%
8	DESMONTAJE DE PUERTAS	u	4.00000	9.17000	36.68000	4.00000	0.00000	4.00000	36.68	0.00000	36.68000	0.05%
9	DESMONTAJE DE PUNTOS DE LUZ Y TOMACORRIENTE	u	7.00000	1.82000	12.74000	11.00000	4.00000	15.00000	20.02	7.28000	27.30000	0.03%
10	DESMONTAJE DE TABLEROS ELECTRICOS	u	1.00000	7.30000	7.30000	1.00000	0.00000	1.00000	7.30	0.00000	7.30000	0.01%
11	DESMONTAJE DE INODORO	u	1.00000	7.12000	7.12000	1.00000	1.00	2.00000	7.12	7.12000	14.24000	0.02%
12	EXCAVACION MANUAL DE ESTRUCTURAS	m3	89.06000	12.07000	1074.95000	89.06000	31.71000	120.77000	1.074.95	382.74000	1457.69000	1.82%
13	RELLENO COMPACTADO CON ARCILLA DE CANTERA O MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	925.84000	19.55000	1833.90000	84.78000	0.00000	84.78000	1.637.45	0.00000	1.637.45000	2.07%
14	RESANTO MANUAL DE ZANJA	m2	29.13000	1.21000	35.27000	24.20000	0.00000	24.20000	29.28	0.00000	29.28000	0.04%
15	DESALDO DE MATERIAL CARGADO A MAQUINA	m3	93.93000	3.83000	359.75000	93.93000	34.57000	128.50000	359.75	132.40000	492.15000	0.62%
16	COLCCION DE ARENA PARA TUBERIA PVC	m3	24.59000	18.74000	46.66000	2.49000	4.67000	7.16000	46.66	87.52000	134.18000	0.17%
17	HORMICON CICLOPEO CON ENCOFRADO FC=180KGCM2, H.S. 60% PIEDRA 40%	m3	24.59000	167.64000	4122.27000	24.59000	0.57000	25.16000	4.122.27	95.55000	4217.82000	5.27%
18	HORMICON SIMPLE PARA PLINTOS FC=240 KG/CM2	m3	10.33000	177.12000	1833.14000	10.33000	0.05000	10.40000	1.833.19	8.86000	1842.05000	2.30%
19	HORMICON SIMPLE EN EXOSTRAF C=240 KG/CM. INCLUYE ENCOFRADO	m3	5.84000	232.34000	1240.70000	5.84000	0.00000	5.84000	1.240.70	0.00000	1.240.70000	1.54%
20	HORMICON SIMPLE EN COLUMNAS FC=240 KG/CM. INCLUYE ENCOFRADO	m3	3.62000	241.56000	874.45000	3.62000	0.30000	4.00000	874.45	91.70000	966.24000	1.21%
21	REPORCION DE HORMICON S FC=210 KG/CM2 (E=10 CM), INCLUYE MALLA ELECTROBOLDAADA 15X1504.5 MM	m2	66.09000	22.56000	1477.77000	66.09000	66.02000	132.11000	1.477.77	1476.21000	2953.98000	3.69%
22	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA DE GALVALUMEN SOBRE ESTRUCTURA METALICA (E=40 MM)	m2	498.62000	16.28000	8117.53000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00	0.00000	0.00000	0.00%
23	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS FY 4200 KG/CM2	Kg	3245.55000	2.84000	8243.70000	3119.07000	10.53000	3129.60000	7.922.44	26.75000	7949.19000	9.84%
24	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (PROVISION, FABRICACION Y MONTAJE)	Kg	7589.03000	4.00000	30356.04000	4183.98000	2868.14000	7052.12000	16.735.92	11472.56000	28208.48000	35.27%
25	SUMINISTRO E INSTALACION TENSOR DE 12MM	m2	107.52000	6.71000	721.46000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00	0.00000	0.00000	0.00%
26	PLACA DE ACERO DE ANCLAJE E=12 MM (15CM X 50CM)	u	12.00000	72.61000	871.32000	12.00000	0.00000	12.00000	871.32	0.00000	871.32000	1.09%
27	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL TOL GALV. 10-20 CM. A=30CM. E=1/2"	m	44.52000	18.54000	823.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00	0.00000	0.00000	0.00%
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE BALANTE AA LL. PVC-D 4" SUBICION GANCIO SE CONECTAN A CANAL DE AALL	m	41.42000	15.22000	630.11000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00	0.00000	0.00000	0.00%
29	CAJAS DE REVISION CON TAPA 60X60X90CM MEDIDAS EXTERNAS, INCLUYE ENCOFRADO	u	8.00000	95.16000	761.28000	6.00000	1.00000	7.00000	570.86	95.16000	666.12000	0.83%
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DESAGUE DE 4"	m	42.93000	320.41000	29.65000	0.00000	29.65000	223.41	0.00000	223.41000	0.28%	
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DESAGUE DE 6"	m	19.34000	13.99000	270.57000	20.50000	0.31000	20.34000	280.50	4.34000	284.84000	0.36%
32	PINTURA EXTERIOR LAVABLE	m2	110.64000	6.12000	677.42000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00	0.00000	0.00000	0.00%
33	INCLUIDO VERTICAL INTERIOR Y EXTERIOR	m2	63.64000	13.76000	875.66000	28.37000	27.45000	55.82000	396.37	377.71000	768.08000	0.96%
34	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE DESAGUE 3"	u	1.00000	32.14000	32.14000	0.00000	1.00000	1.00000	0.0000	32.14000	32.14000	0.04%
35	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE DESAGUE 4"	u	2.00000	31.67000	63.34000	0.00000	0.00000	0.00000	0.0000	63.34000	63.34000	0.08%
36	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE PESO 75 MM	u	1.00000	5.17000	5.17000	0.00000	0.00000	0.00000	0.0000	0.00000	0.00000	0.00%
37	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVE COCTADORA DE 1/2"	u	1.00000	26.53000	26.53000	0.00000	0.00000	0.00000	0.0000	0.00000	0.00000	0.00%

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA**



**GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA**  
LA AVANZADA - SANTA ROSA - EL ORO  
RUC: F000140001  
CREADA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 1952



**PLANILLA No. 2 DE AVANCE DE OBRA**

Contrato No: MCO-GADPRLA-001-2021

Obras: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ADICIONES EN LA CANCHA DE LA CIUDADILLA 13 ABRIL, PARROQUIA LA AVANZADA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO.

Código: MCO-GADPRLA-001-2021

Contratante: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

Fecha de presentación: 6/4/2022

Monto del contrato: \$ 79,969.75240

Contratista: ING. ROSA ESTEFANIA PEÑAHERRERA ROMAN

Fecha de contrato: 12/1/2022

Valor de anticipo: \$ 39,584.88

Fiscalizador: ING. ARTURO CARRILLO BENAVIDES

Fecha de inicio de obra: 20/1/2022

Valor de planilla: \$ 16,804.56

Administrador: ING. BISMARK GABRIEL ROMERO P.

Plazo de ejecución: 90 días

Periodo de ejecución: 19/02/2022 al 20/03/2022

Tiempo Transcurrido: 30 días

Item	Rubros	CONTRATADO				CANTIDADES EJECUTADAS			COSTO DE LA OBRA			% Avance de obra
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Total anterior	Este periodo	Total a la fecha	Total anterior	Este periodo	Total a la fecha	
38	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA PVC BORGALCA 1/2"	m	2.00000	20.75000	41.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
39	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA DE GALVALUMEN SOBRE ESTRUCTURA METALICA 6-60 MM.	m2	60.10000	16.28000	978.43000	0.00000	45.19000	45.19000	0.00000	735.69000	735.69000	0.92%
40	BOREMORON S F C-210 100CM2 PARA COLUMNAS PILARETOS Y VIDRIETAS INCLUYE ENCOFRADO	m3	0.45000	228.72000	102.92000	0.00000	0.15000	0.15000	0.00000	34.31000	34.31000	0.04%
41	ENCORFRADO RECTO Y DESENCORFRADO	m2	2.32000	16.36000	37.96000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
42	MAQUINARIA DE BLOQUE 7X20X40 CM, INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m2	41.40000	15.86000	656.60000	0.00000	12.27000	12.27000	0.00000	194.60000	194.60000	0.24%
43	INCLUIDO DE BROS Y FAJAS	m	10.00000	4.25000	42.50000	0.00000	9.36000	9.36000	0.00000	39.78000	39.78000	0.05%
44	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL DE AGUAS LUVIAS PREPENSADO PREFABRICADO DE 5/8 MM	m	17.10000	7.54000	128.90000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
45	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE DE AGUAS LUVIAS DE 75MM	m	9.40000	9.70000	91.18000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTIDESLIZANTE PARA PISOS	m2	16.74000	25.08000	419.84000	0.00000	14.00000	14.00000	0.00000	351.12000	351.12000	0.45%
47	PUNTO DE ILUMINACION, 230/120, CON 4.5 MTS TUBERIA CONDUIT 1/2", INCLUYE INTERRUPTOR, FOCO	u	10.00000	57.54000	575.40000	0.00000	6.00000	6.00000	0.00000	345.24000	345.24000	0.43%
48	SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE DORSE POLARIZADO	u	2.00000	36.38000	72.76000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
49	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE DISTRIBUCION DE 3 ESPACHES	u	1.00000	223.85000	223.85000	0.00000	1.00000	1.00000	0.00000	223.85000	223.85000	0.28%
50	SUMINISTRO E INSTALACION BREAQUES DE 10-20 1P	u	3.00000	13.55000	40.65000	0.00000	3.00000	3.00000	0.00000	40.65000	40.65000	0.05%
51	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CONDUCTOR FLEXIBLE 14 AWG	m	94.50000	3.55000	335.48000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
52	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CONDUCTOR FLEXIBLE 10 AWG	m	8.40000	4.08000	34.27000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
53	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CONDUCTOR FLEXIBLE 12 AWG	m	38.80000	3.68000	142.78000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
54	CASAS DE REVISION CON TAPA 40X60X30CM MEDIDAS EXTERNAS, INCLUYE ENCOFRADO	u	1.00000	95.16000	95.16000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
55	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAJO	u	1.00000	165.94000	165.94000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
56	ACCOMODADA DE ENERGIA ELECTRICA 1 # 6 AWG THHN + 1 # 8 AWG THHN	m	30.00000	9.22000	276.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
57	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE DISTRIBUCION DE 4 ESPACHOS	u	1.00000	295.70000	295.70000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
58	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMPARA LED TIPO CAMPANA DE 240 W	u	12.00000	197.21000	2366.52000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
59	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CONDUCTOR FLEXIBLE 10 AWG	m	50.00000	4.08000	204.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
60	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CONDUCTOR FLEXIBLE 12 AWG	m	18.00000	3.68000	66.24000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
61	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CONDUCTOR FLEXIBLE 14 AWG	m	90.00000	3.55000	319.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
62	PUNTO ILUMINACION INC. CAMPANA LED 60 WATTS "ESCENARIOP"	u	3.00000	63.22000	189.66000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
63	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE FLEXIBLE 3X12 AWG	m	60.00000	3.86000	231.60000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
64	SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO 110V	u	1.00000	295.70000	295.70000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
65	SUMINISTRO E INSTALACION BREAQUES DE 10-20 1P	u	4.00000	13.55000	54.20000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
66	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONDUIT 1/2"	m	40.00000	3.88000	155.12000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
67	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONDUIT 1"	m	30.00000	3.95000	118.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
68	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE ELCTRICA EN EMT 4"	m	1.00000	297.22000	297.22000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
69	SUMINISTRO E INSTALACION DE REDES DE NAYLON	u	2.00000	27.86000	55.72000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
70	EQUIPAMIENTO DE ECUA VOLLEY CON TUBOS EN ACERO GALVANIZADO Ø 2" IN. RED VOLLEY Y PLACA BASE PARA ANCLAJE	u	1.00000	167.34000	167.34000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
71	PINTURA DE TRAFICO EN LINEAS DE CANCHA A=10CM	m	187.08000	1.44000	269.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
72	SUMINISTRO E INSTALACION DE LETRERO CON PLANCHITA TOL Y ACERO GALVANIZADO (6.40M X 0.50) INCLUYE FONDOADO Y PINTADO	u	1.00000	346.36000	346.36000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
73	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION METALICA Ø 6 MM PARA LIMNARIOS	u	3.00000	25.16000	75.48000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
74	CHARLAS AMBIENTALES	u	1.00000	173.95000	173.95000	1.00000	0.00000	1.00000	173.95	0.00000	173.95000	0.22%

**GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA**

LA AVANZADA - SANTA ROSA - EL ORO  
RUC: F000140001  
CREADA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 1952

**PLANILLA No. 2 DE AVANCE DE OBRA**

Contrato No: MCO-GADPRLA-001-2021

Obras: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ADICIONES EN LA CANCHA DE LA CIUDADILLA 13 ABRIL, PARROQUIA LA AVANZADA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO.

Código: MCO-GADPRLA-001-2021

Contratante: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

Fecha de presentación: 6/4/2022

Monto del contrato: \$ 79,969.75240

Contratista: ING. ROSA ESTEFANIA PEÑAHERRERA ROMAN

Fecha de contrato: 12/1/2022

Valor de anticipo: \$ 39,584.88

Fiscalizador: ING. ARTURO CARRILLO BENAVIDES

Fecha de inicio de obra: 20/1/2022




Valor de planilla: \$ 16,804.56

Administrador: ING. BISMARK GABRIEL ROMERO P.

Plazo de ejecución: 90 días

Periodo de ejecución: 19/02/2022 al 20/03/2022

Tiempo Transcurrido: 30 días

Item	Rubros	CONTRATADO				CANTIDADES EJECUTADAS			COSTO DE LA OBRA			% Avance de obra													
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Total anterior	Este periodo	Total a la fecha	Total anterior	Este periodo	Total a la fecha														
75	CINTA PLASTICA DE SEÑALIZACION	m	50.00000	0.42000	21.00000	50.00000	0.00000	50.00000	21.00	0.00000	21.00000	0.03%													
VALOR TOTAL CONTRATADO (USD)					79969.75666							0.00%													
<table border="0" style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:30%; vertical-align:top;">                   ROSA ESTEFANIA PEÑAHERRERA ROMAN                  CONTRATISTA                  CI 0705456606             </td> <td style="width:30%; vertical-align:top;">                   ING. ARTURO CARRILLO BENAVIDES                  FISCALIZADOR                  CI 0701982803             </td> <td style="width:30%; vertical-align:top;">                   ING. BISMARK GABRIEL ROMERO P.                  ADMINISTRADOR                  CI 0703008399             </td> </tr> </table>												 ROSA ESTEFANIA PEÑAHERRERA ROMAN CONTRATISTA CI 0705456606	 ING. ARTURO CARRILLO BENAVIDES FISCALIZADOR CI 0701982803	 ING. BISMARK GABRIEL ROMERO P. ADMINISTRADOR CI 0703008399											
 ROSA ESTEFANIA PEÑAHERRERA ROMAN CONTRATISTA CI 0705456606	 ING. ARTURO CARRILLO BENAVIDES FISCALIZADOR CI 0701982803	 ING. BISMARK GABRIEL ROMERO P. ADMINISTRADOR CI 0703008399																							
<table border="0" style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:30%; vertical-align:top;">                   JOSE ARTURO CARRILLO BENAVIDES             </td> <td style="width:30%; vertical-align:top;">                   BISMARK GABRIEL ROMERO PAREDES             </td> <td style="width:30%; vertical-align:top;">                   ING. BISMARK GABRIEL ROMERO P.             </td> </tr> </table>												 JOSE ARTURO CARRILLO BENAVIDES	 BISMARK GABRIEL ROMERO PAREDES	 ING. BISMARK GABRIEL ROMERO P.											
 JOSE ARTURO CARRILLO BENAVIDES	 BISMARK GABRIEL ROMERO PAREDES	 ING. BISMARK GABRIEL ROMERO P.																							
<table border="0" style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="width:30%; vertical-align:top;">                 VALOR PLANILLADO 41259.03                  IVA 12.00% 4951.09                  TOTAL SUMAN 46210.14             </td> <td style="width:30%; vertical-align:top;">                 15804.56                  2016.55                  18821.11             </td> <td style="width:30%; vertical-align:top;">                 58063.61                  6967.64                  65031.25             </td> </tr> <tr> <td style="width:30%; vertical-align:top;">                 DESC. ANTICIPO 50.00% 23029.51                  DESC. IVA 100.00% 4951.09                  DESC. IMP. RENTA 1.75% 722.03             </td> <td style="width:30%; vertical-align:top;">                 8402.28                  2016.55                  234.08             </td> <td style="width:30%; vertical-align:top;">                 25031.81                  6967.64                  1016.11             </td> </tr> <tr> <td style="width:30%; vertical-align:top;">                 RETRASO 1.00% 0.00             </td> <td style="width:30%; vertical-align:top;">                 0.00             </td> <td style="width:30%; vertical-align:top;">                 0.00             </td> </tr> <tr> <td colspan="3" style="vertical-align:top;">                 SALDO LIQUIDO A PAGARSE: 19907.49             </td> <td style="width:30%; vertical-align:top;">                 8108.20             </td> <td style="width:30%; vertical-align:top;">                 28015.69             </td> </tr> </table>												VALOR PLANILLADO 41259.03 IVA 12.00% 4951.09 TOTAL SUMAN 46210.14	15804.56 2016.55 18821.11	58063.61 6967.64 65031.25	DESC. ANTICIPO 50.00% 23029.51 DESC. IVA 100.00% 4951.09 DESC. IMP. RENTA 1.75% 722.03	8402.28 2016.55 234.08	25031.81 6967.64 1016.11	RETRASO 1.00% 0.00	0.00	0.00	SALDO LIQUIDO A PAGARSE: 19907.49			8108.20	28015.69
VALOR PLANILLADO 41259.03 IVA 12.00% 4951.09 TOTAL SUMAN 46210.14	15804.56 2016.55 18821.11	58063.61 6967.64 65031.25																							
DESC. ANTICIPO 50.00% 23029.51 DESC. IVA 100.00% 4951.09 DESC. IMP. RENTA 1.75% 722.03	8402.28 2016.55 234.08	25031.81 6967.64 1016.11																							
RETRASO 1.00% 0.00	0.00	0.00																							
SALDO LIQUIDO A PAGARSE: 19907.49			8108.20	28015.69																					

SON: CATORCE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y UNO CON 00/100 DOLARES AMERICANOS

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADOPARROQUIAL  
RURAL DE LA AVANZADA**



**GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA**  
LA AVANZADA - SANTA ROSA - EL ORO  
RUC: 07081408001  
CIUDAD EL 7 DE NOVIEMBRE DE 1951



PLANILLA No. 3 DE AVANCE DE OBRA  
Contrato No: MCO-GADPRLA-001-2021

Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ADICIONES EN LA CANCHA DE LA CIUDADILLA 13 ABRIE, PARROQUIA LA AVANZADA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO.  
Codigo: MCO-GADPRLA-001-2021

Contratante: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA  
Contratista: ING. ROSA ESTEFANIA PEÑAHERRERA ROMAN  
Fiscalizador: ING. ARTURO CARRILLO BENAVIDES  
Administrador: ING. ISMARKE GABRIEL ROMERO P.

Fecha de presentación: 4/5/2022  
Fecha de contrato: 12/1/2022  
Fecha de inicio de obra: 20/1/2022  
Plazo de ejecución: 90 días

Monto del contrato: \$ 79,969.75240  
Valor de anticipo: \$ 39,984.88  
Valor de planilla: \$ 17,636.06  
Periodo de ejecución: 21/03/2022 al 10/04/2022  
Tiempo Transcurrido: 30 días

Item	Rubros	CONTRATADO				CANTIDADES EJECUTADAS			COSTO DE LA OBRA			% Avance de obra
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Total anterior	Este periodo	Total a la fecha	Total anterior	Este periodo	Total a la fecha	
1	LETREO DE IDENTIFICACIÓN DE LA OBRA 2X1M INCLUYE ESTRUCTURA METÁLICA	u	1.00000	202.79000	202.79000	0.00000	0.00000	202.79000	0.00000	0.00000	202.79000	0.25%
2	REFLANTO Y NIVELACIÓN	m2	591.41000	1.37000	810.23000	478.93000	0.00000	478.93000	456.13	0.00000	456.13000	0.82%
3	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS EXISTENTES INC. CORTE	m3	50.20000	48.76000	2447.75000	7.73000	0.00000	8.34000	378.91	29.74000	408.65000	0.51%
4	REUBICACIÓN DE POSTES DE ENERGÍA ELÉCTRICA INCLUYE ACCESORIOS	u	1.00000	221.08000	221.08000	1.00000	0.00000	1.00000	221.080	0.00000	221.08000	0.28%
5	DEROCCAMIENTO Y ROTURA DE MAMPOSTERÍA INCLUYE DESALZADO	m2	32.00000	2.18000	69.76000	12.59000	0.00000	12.59000	27.43	0.00000	27.43000	0.03%
6	DESMONTAJE DE CUBIERTA DE ESTRUCTURA METÁLICA	m2	87.86000	2.02000	182.75000	87.86000	0.00000	87.86000	182.7500	0.00000	182.75000	0.23%
7	DESMONTAJE DE CUBIERTA CON ESTRUCTURA METÁLICA E INSTALACION E ESTRUCTURA Y CUBIERTA EXISTENTE	m2	15.00000	9.52000	142.80000	16.35000	0.00000	16.35000	135.6500	0.00000	135.65000	0.19%
8	DESMONTAJE DE PUERTAS	u	4.00000	9.17000	36.68000	4.00000	0.00000	4.00000	36.68	0.00000	36.68000	0.05%
9	DESMONTAJE DE PUNTOS DE LUZ Y TOMACORRIENTE	u	7.00000	1.82000	12.74000	13.00000	0.00000	13.00000	27.30	0.00000	27.30000	0.03%
10	DESMONTAJE DE TABLEROS ELÉCTRICOS	u	1.00000	7.30000	7.30000	1.00000	0.00000	1.00000	7.30	0.00000	7.30000	0.01%
11	DESMONTAJE DE INODORO	u	1.00000	7.12000	7.12000	2.00000	0.00000	2.00000	14.24	0.00000	14.24000	0.02%
12	EXCAVACION MANUAL DE ESTRUCTURAS	m3	89.06000	12.07000	1074.95000	120.77000	0.00000	120.77000	1.457.69	0.00000	1.457.69000	1.82%
13	REFLEJO COMPACTADO CON ARCILLA DE CANTERA O MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	95.34000	19.59000	1863.90000	84.78000	66.04000	150.82000	1.657.45	1291.08000	2948.53000	3.69%
14	RESANTO MANUAL DE ZANJA	m2	29.15000	1.21000	35.27000	24.20000	4.62000	28.82000	29.28	5.59000	34.87000	0.04%
15	DESALZADO DE MATERIAL CARGADO A MÁQUINA	m3	91.92000	3.83000	359.75000	128.50000	0.00000	128.50000	492.15	0.00000	492.15000	0.62%
16	COLECCIÓN DE ARENA PARA TUBERÍA PVC	m3	2.49000	18.74000	46.46000	7.16000	1.11000	8.47000	134.18	24.53000	151.73000	0.20%
17	HORMIGÓN CICLOPEO CON ENCOFRADO FC=180KG/CM2. H.S. 60% PIEDRA 40%	m3	24.59000	167.64000	4122.27000	25.16000	0.65000	25.81000	4.217.82	108.97000	4326.79000	5.41%
18	HORMIGÓN SIMPLE PARA PLANTOS FC=240 KG/CM2	m3	10.35000	177.12000	1833.19000	10.40000	0.00000	10.40000	1.842.05	0.00000	1842.05000	2.30%
19	HORMIGÓN SIMPLE EN ROOSTRAS C=240 KG/CM. INCLUYE ENCOFRADO	m3	5.34000	232.34000	1240.70000	5.34000	0.00000	5.34000	1.240.70	0.00000	1240.70000	1.55%
20	HORMIGÓN SIMPLE EN COLUMNAS F=C=240 KG/CM. INCLUYE ENCOFRADO	m3	3.42000	241.56000	874.93000	4.00000	0.00000	4.00000	966.24	0.00000	966.24000	1.21%
21	REPOSICIÓN DE HORMIGÓN 5 FC=210 KG/CM2 (Ø=10 CM) INCLUYE MALLA ELECTROREOLADA 15X15X4.5 MM	m2	66.09000	22.36000	1477.77000	132.11000	85.00000	217.11000	2.953.98	1892.39000	4856.37000	6.07%
22	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA DE GALVALUMIN SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA Ø=40 MM	m2	498.62000	16.28000	8117.53000	0.00000	497.06000	497.06000	0.00	8092.14000	8092.14000	10.12%
23	ACERO DE REFUERZO EN BARRAS F Y 4206 KG/CM2	Kg	3245.55000	2.54000	8243.76000	3129.60000	0.00000	3129.60000	7.949.19	0.00000	7949.19000	9.94%
24	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A36 (PROVISOR. FABRICACION Y MONTAJE)	Kg	7589.01000	4.48000	30356.94000	7052.12000	113.49000	7165.61000	20.208.48	433.96000	20662.44000	25.94%
25	SUMINISTRO E INSTALACION TENSOR DE 12MM	m	107.52000	6.71000	721.48000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00	0.00000	0.00000	0.00%
26	PLACA DE ACERO DE ANCLAJE Ø= 12 MM (12CM X 90CM)	u	12.00000	72.61000	871.32000	0.00000	0.00000	0.00000	12.00000	871.32	0.00000	1.00%
27	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL TOL. GALV. H=20 CM, A=30CM, Ø= 1/2"	m	44.52000	18.54000	825.40000	0.00000	45.20000	45.20000	0.00	838.01000	838.01000	1.05%
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE AA.LL. PVC-D 4" SECCION GANCIBO SE CONECTAN A CANAL DE AALL	m	41.40000	15.22000	630.11000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00	0.00000	0.00000	0.00%
29	CAJAS DE REVISION CON TAPA 60X60X90CM MEDIDAS EXTERNAS, INCLUYE ENCOFRADO	u	8.00000	95.16000	761.28000	7.00000	0.00000	7.00000	666.12	0.00000	666.12000	0.83%
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DESAGUE DE 4"	m	42.95000	7.46000	320.41000	29.95000	9.23000	39.18000	223.43	68.34000	292.26000	0.37%
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC DESAGUE DE 6"	m	19.34000	13.99000	270.57000	20.36000	0.00000	20.36000	284.84	0.00000	284.84000	0.36%
32	PINTURA EXTERIOR LAVABLE	m2	110.49000	6.12000	677.42000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00	0.00000	0.00000	0.00%
33	INCLUIDO VERTICAL INTERIOR Y EXTERIOR	m2	63.64000	13.76000	875.66000	55.82000	0.00000	55.82000	768.08	0.00000	768.08000	0.96%
34	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE DESAGUE 3"	u	1.00000	32.14000	32.14000	1.00000	0.00000	1.00000	32.1400	0.00000	32.14000	0.04%



**GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA**  
LA AVANZADA - SANTA ROSA - EL ORO  
RUC: 07081408001  
CIUDAD EL 7 DE NOVIEMBRE DE 1951



PLANILLA No. 3 DE AVANCE DE OBRA  
Contrato No: MCO-GADPRLA-001-2021

Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ADICIONES EN LA CANCHA DE LA CIUDADILLA 13 ABRIE, PARROQUIA LA AVANZADA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO.  
Codigo: MCO-GADPRLA-001-2021

Contratante: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA  
Contratista: ING. ROSA ESTEFANIA PEÑAHERRERA ROMAN  
Fiscalizador: ING. ARTURO CARRILLO BENAVIDES  
Administrador: ING. ISMARKE GABRIEL ROMERO P.

Fecha de presentación: 4/5/2022  
Fecha de contrato: 12/1/2022  
Fecha de inicio de obra: 20/1/2022  
Plazo de ejecución: 90 días

Monto del contrato: \$ 79,969.75240  
Valor de anticipo: \$ 39,984.88  
Valor de planilla: \$ 17,636.06  
Periodo de ejecución: 21/03/2022 al 10/04/2022  
Tiempo Transcurrido: 30 días

Item	Rubros	CONTRATADO				CANTIDADES EJECUTADAS			COSTO DE LA OBRA			% Avance de obra
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Total anterior	Este periodo	Total a la fecha	Total anterior	Este periodo	Total a la fecha	
35	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE DESAGUE 4"	U	2.00000	31.47000	63.94000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
36	SUMINISTRO E INSTALACION REJILLA DE PISO 75 MM	u	1.00000	5.17000	5.17000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
37	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVI CORTADOR DE 12"	u	1.00000	26.51000	26.51000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
38	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA PVC ROSCABLE 1/2"	u	2.00000	20.75000	41.50000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
39	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA DE GALVALUMIN SOBRE ESTRUCTURA METÁLICA Ø=40 MM	m2	60.10000	16.28000	978.43000	45.19000	0.00000	45.19000	735.6900	0.00000	735.69000	0.92%
40	HORMIGÓN 5. FC=210 KG/CM2 PARA COLUMNAS, PLASLETES Y VIGUETAS INCLUYE ENCOFRADO BILTO Y HESINCOFRADO	m3	0.45000	228.72000	102.92000	0.15000	0.00000	0.15000	34.3100	0.00000	34.31000	0.04%
41	ENCOFRADO BILTO Y HESINCOFRADO	m2	2.72000	16.66000	47.96000	0.00000	4.83000	4.83000	95.18000	95.18000	1.19%	
42	MAMPOSTERÍA DE BLOQUE TX20X40 CM INCLUYE ACERO DE REFUERZO	m2	41.40000	15.66000	646.60000	12.77000	0.00000	12.77000	194.6000	0.00000	194.60000	0.24%
43	INCLUIDO DE FILDES Y FAJAS	m	10.00000	4.25000	42.50000	9.36000	0.00000	9.36000	39.7900	0.00000	39.79000	0.05%
44	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL DE AGUAS LUVIAS PREFABRICADO DE 6.6 MM	m	17.10000	7.54000	128.93000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
45	SUMINISTRO E INSTALACION BAJANTE DE AGUAS LUVIAS DE 75MM	m	9.40000	9.70000	91.18000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERAMICA ANTI DESLIZANTE PARA PISOS	m2	16.74000	23.00000	419.84000	14.00000	33.11000	47.11000	351.1200	830.40000	1181.52000	1.48%
47	PUNTO DE ILUMINACION, 2X12(12), CON 4.5 MTS TUBERIA CONDUIT 1/2", INCLUYE INTERRUPTOR, FOCO	u	10.00000	57.84000	578.40000	6.00000	0.00000	6.00000	345.2400	0.00000	345.24000	0.43%
48	SUMINISTRO E INSTALACION TOMACORRIENTE DOBLE POLARIZADO	u	2.00000	36.38000	72.76000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
49	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE DISTRIBUCION DE 3 ESPACIOS	u	1.00000	223.25000	223.25000	1.00000	0.00000	1.00000	223.2500	0.00000	223.25000	0.28%
50	SUMINISTRO E INSTALACION BREAKERS DE 16-20 1P	u	3.00000	13.55000	40.65000	3.00000	0.00000	3.00000	40.65000	0.00000	40.65000	0.05%
51	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CONDUCTOR FLEXIBLE 14 AWG	m	94.50000	3.55000	335.48000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
52	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CONDUCTOR FLEXIBLE 10 AWG	m	8.40000	4.08000	34.27000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
53	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CONDUCTOR FLEXIBLE 12 AWG	m	38.80000	3.68000	142.78000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
54	CAJAS DE REVISION CON TAPA 60X60X90CM MEDIDAS EXTERNAS, INCLUYE ENCOFRADO	u	1.00000	95.16000	95.16000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
55	SUMINISTRO E INSTALACION DE INODORO TANQUE BAO	u	1.00000	165.94000	165.94000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
56	ACOMETIDA DE ENERGIA ELECTRICA 1 # 4 AWG THHN Y 1 # 4 AWG THHN	m	30.00000	9.22000	276.60000	0.00000	30.00000	30.00000	276.60000	0.00000	276.60000	0.33%
57	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO DE DISTRIBUCION DE 6 ESPACIOS	U	1.00000	250.70000	250.70000	0.00000	1.00000	1.00000	250.70000			

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE LA AVANZADA**



**GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA**  
LA AVANZADA - SANTA ROSA - EL ORO  
RUC: 0700440001  
CREADA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 1992



PLANILLA No. 3 DE AVANCE DE OBRA  
Contrato No: MCO-GADPRLA-001-2021

Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ADICIONES EN LA CANCHA DE LA CIUDADELA 13 ABRIE, PARROQUIA LA AVANZADA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO.  
Codigo: MCO-GADPRLA-001-2021  
Contratante: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA  
Fecha de presentación: 4/5/2022  
Fecha de contrato: 12/1/2022  
Fiscalizador: ING. ARTURO CABRILLO BENAVIDES  
Fecha de inicio de obra: 20/1/2022  
Administrador: ING. ISMAEL GABRIEL ROMERO F.  
Plazo de ejecución: 90 días

Monto del contrato: \$ 79,969.75240  
Valor de anticipo: \$ 39,964.88  
Valor de planilla: \$ 17,636.06  
Periodo de ejecución: 20/01/2022 al 19/04/2022  
Tiempo Transcurrido: 30 días

Item	Rubro	CONTRATADO				CANTIDADES EJECUTADAS		COSTO DE LA OBRA			% Avance de obra	
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Total anterior	Este periodo	Total a la fecha	Total anterior	Este periodo		Total a la fecha
70	EQUIPAMIENTO DE ECUJAVOLLEY CON TUBOS EN ACERO GALVANIZADO Ø 2" EN REID VOLLEY Y PLACA BASE PARA ANCLAJE	m	1.00000	167.34000	167.34000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
71	PINTURA DE TRAFICO EN LINEAS DE CANCHA 4x10CM	m	187.08000	1.44000	269.40000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
72	SUMINISTRO E INSTALACION, DE LETRERO CON PLANCHA TOL. Y ACERO GALVANIZADO (6.40M X 0.50), INCLUYE ENTONDOADO Y PINTADO.	m	1.00000	346.30000	346.30000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
73	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION METALICA Ø 6 MM PARA LUMINARIO	m	3.00000	25.00000	75.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
74	CHARLAS AMBIENTALES	m	1.00000	175.95000	175.95000	1.00000	0.00000	1.00000	175.95	0.00000	175.95000	0.22%
75	CINTA PLASTICA DE SEÑALACION	m	50.00000	0.42000	21.00000	0.00000	0.00000	50.00000	21.00	0.00000	21.00000	0.03%
VALOR TOTAL CONTRATADO (USD)					79969.75000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00%
VALOR PLANILLADO					38063.61	0.00000	38063.61	17636.06	75099.67	75099.67	75099.67	93.91%
IVA					12.00%	6967.63	2116.33	9053.99				
TOTAL SUMAN						65031.24	19772.39	84783.63				
DESC. ANTE IPO					50.00%	29016.81	8818.03	37894.89				
DESC. IVA					100.00%	6967.63	2116.33	9053.99				
DESC. IMP. RENTA					1.75%	1016.11	308.63	1324.74				
RETRASO					1.00%	0.00	0.00	0.00				
SALDO LIQUIDO A PAGARSE:						28013.69	8509.40	36525.09				

SON: DIECISIETE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS CON 00/100 DOLARES AMERICANOS



Verifique electrónicamente por:  
**ROSA ESTEFANIA PEÑAHERRERA ROMAN**  
CONTRATISTA  
CI 070545666



Verifique electrónicamente por:  
**ISMAEL GABRIEL ROMERO PAREDES**  
ADMINISTRADOR  
CI 070308599



Verifique electrónicamente por:  
**JOSE ARTURO CABRILLO BENAVIDES**  
FISCALIZADOR  
CI: 070192803



**GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA**  
LA AVANZADA - SANTA ROSA - EL ORO  
RUC: 0700440001  
CREADA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 1992



PLANILLA No. 4 LIQUIDACIÓN DE OBRA  
Contrato No: MCO-GADPRLA-001-2021

Obra: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ADICIONES EN LA CANCHA DE LA CIUDADELA 13 ABRIE, PARROQUIA LA AVANZADA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO.  
Codigo: MCO-GADPRLA-001-2021  
Contratante: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA  
Fecha de presentación: 31 de mayo de 2022  
Fecha de contrato: 12/1/2022  
Fiscalizador: ING. ARTURO CABRILLO BENAVIDES  
Fecha de inicio de obra: 20/1/2022  
Administrador: ING. ISMAEL GABRIEL ROMERO F.  
Plazo de ejecución: 120 días

Monto del contrato: \$ 79,969.75240  
Valor de anticipo: \$ 39,964.88  
Valor de planilla: \$ 4,247.48  
Periodo de ejecución: 20/01/2022 al 19/05/2022  
Tiempo Transcurrido: 80 días

Item	Rubro	CONTRATADO				CANTIDADES EJECUTADAS		COSTO DE LA OBRA			% Avance de obra	
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Total anterior	Este periodo	Total a la fecha	Total anterior	Este periodo		Total a la fecha
1	RETORNO DE IDENTIFICACION DE LA OBRA 20CM INCLUYE ROTECTURA METALICA	m	1.00000	202.76000	202.76000	1.00000	0.00000	1.00000	202.76000	0.00000	202.76000	0.25%
2	EMPLANTO Y ENTUBACION	m2	98.43000	1.37000	135.20000	678.99000	0.00000	678.99000	688.13	0.00000	678.14000	0.82%
3	EMBELECCION DE ROTECTURAS INCLUYE DOS COCTES	m2	30.20000	48.70000	1471.70000	5.34000	0.00000	5.34000	426.53	0.00000	426.53000	0.51%
4	COMUNICACION DE PORTO DE ENERGIA ELÉCTRICA INCLUYE ACCIONES	m	1.00000	251.08000	251.08000	1.00000	0.00000	1.00000	251.08	0.00000	251.08000	0.30%
5	PROTECCIONAMIENTO Y ROTURA DE MAMPUESTERA INCLUYE BORDADO	m2	32.00000	2.18000	69.76000	12.94000	0.00000	12.94000	21.45	0.00000	21.45000	0.03%
6	CONCRETAS DE CLASIFICACION DE ROTECTURA METALICA	m2	87.80000	3.08000	268.76000	87.80000	0.00000	87.80000	181.7900	0.00000	181.79000	0.23%
7	CONCRETAS DE CLASIFICACION CON ROTECTURA METALICA E INSTALACION E ROTECTURA Y CLASIFICACION EXISTENTE	m2	15.00000	8.52000	127.80000	16.87000	0.00000	16.87000	151.6300	0.00000	151.63000	0.19%
8	CONCRETAS DE PISOS	m	4.00000	8.17000	32.68000	4.00000	0.00000	4.00000	32.68	0.00000	32.68000	0.04%
9	CONCRETAS DE PUNTO DE LIZ. Y TUMACASAGENTE	m	1.00000	1.82000	12.74000	12.74000	0.00000	12.74000	21.36	0.00000	21.36000	0.03%
10	CONCRETAS DE TAPAS DE BARRIO	m	1.00000	1.80000	1.80000	1.00000	0.00000	1.00000	1.80	0.00000	1.80000	0.00%
11	CONCRETAS DE BORDADO	m	1.00000	1.12000	1.12000	1.00000	0.00000	1.00000	14.24	0.00000	14.24000	0.02%
12	LOCACION DE MAQUINARIA DE ROTECTURAS	m3	89.00000	12.07000	1074.97000	120.77000	0.00000	120.77000	1.071.00	0.00000	1.071.00000	1.32%
13	QUILÓMETRO COMPACTADO CON ANCLAJE DE CANTERA O MATERIAL DE MEJORAMIENTO	m3	95.14000	18.79000	1784.90000	150.82000	0.00000	150.82000	2.948.51	0.00000	2.948.51000	3.68%
14	REPARTO MANO DE OBRERA	m2	28.17000	1.27000	35.27000	28.82000	0.00000	28.82000	34.87	0.00000	34.87000	0.04%
15	REPARTO DE MATERIAL COMBUSTIBLE A MAQUINARIA	m3	80.80000	1.84000	149.76000	128.50000	0.00000	128.50000	482.13	0.00000	482.13000	0.59%
16	REPARTO DE AGUA PARA TUBERIA PVC	m3	2.49000	18.74000	46.66000	8.47000	0.00000	8.47000	158.73	0.00000	158.73000	0.20%
17	REPARTO DE CEMENTO CON BOLSA DE 50 KG INCLUYE 10% DE PERDIDA	m3	24.74000	187.64000	4122.77000	25.81000	0.00000	25.81000	4.826.78	0.00000	4.826.78000	5.91%
18	REPARTO DE CEMENTO PARA PUNTO DE LIZ. INCLUYE MAQUINARIA	m3	10.87000	171.12000	1849.19000	10.40000	0.00000	10.40000	1.842.03	0.00000	1.842.03000	2.30%
19	REPARTO DE CEMENTO PARA PUNTO DE LIZ. INCLUYE MAQUINARIA	m3	3.44000	24.94000	1240.70000	3.44000	0.00000	3.44000	1.240.70	0.00000	1.240.70000	1.55%
20	REPARTO DE CEMENTO PARA PUNTO DE LIZ. INCLUYE MAQUINARIA	m3	1.87000	24.56000	954.49000	4.00000	0.00000	4.00000	966.24	0.00000	966.24000	1.21%
21	REPARTO DE CEMENTO PARA PUNTO DE LIZ. INCLUYE MAQUINARIA	m2	66.00000	22.30000	1471.77000	217.19000	0.00000	217.19000	4.056.81	0.00000	4.056.81000	5.07%
22	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA DE GALVALUME SOBRE ROTECTURA METALICA Ø40-40 MM	m2	498.62000	16.28000	8111.53000	497.00000	0.00000	497.00000	8092.14	0.00000	8092.14000	10.12%
23	ACERO DE REFORZO EN BARRAS PT. 4000 KG/CM2	kg	6245.55000	2.54000	15981.55000	3129.60000	0.00000	3129.60000	7.949.18	0.00000	7.949.18000	9.94%
24	ACERO ROTECTURAL ASTM A615 (PROVISIONES, FABRICACION Y MONTAJE)	kg	7399.01000	4.00000	30764.04000	3165.61000	0.00000	3165.61000	28.041.44	0.00000	28.041.44000	35.06%
25	SUMINISTRO E INSTALACION TUBOS DE 10MM	m	371.72000	0.71000	261.46000	0.00000	0.00000	371.72000	0.00	0.00000	371.72000	0.46%
26	PLACA DE ACERO DE ANCLAJE Ø 12 MM (Ø3M X 30CM)	m	12.00000	72.01000	871.82000	12.00000	0.00000	12.00000	871.82	0.00000	871.82000	1.09%
27	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL DE GALV. Ø30 CM, A=90CM, B=100P	m	44.92000	18.74000	825.40000	45.20000	0.00000	45.20000	808.02	0.00000	808.02000	1.02%
28	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAS AALL. PVC Ø 4" SUCESION O ANCHO DE CONEXION A CANAL DE AALL	m	40.40000	13.22000	680.11000	0.00000	40.40000	40.40000	0.00	614.89000	614.89000	0.77%
29	CALAJE DE REFORZO CON TAPA DE BARRAS DE ROTECTURAS INCLUYE ENTUBADO	m	0.00000	91.18000	761.28000	7.00000	0.00000	7.00000	666.12	0.00000	666.12000	0.83%
30	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC Ø30X30 DE 4"	m	42.45000	1.46000	620.43000	49.18000	0.00000	49.18000	292.29	0.00000	292.29000	0.37%
31	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE PVC Ø30X30 DE 6"	m	18.14000	13.96000	235.77000	20.00000	0.00000	20.00000	288.84	0.00000	288.84000	0.36%
32	PINTURA ROTECTURAL LAVABLE	m2	110.80000	6.12000	671.42000	50.00000	0.00000	50.00000	386.16000	0.00	386.16000	0.48%
33	BOLSA DE CEMENTO INCLUYE ENTUBADO	m2	60.60000	13.70000	875.82000	55.82000	0.00000	55.82000	768.38	0.00000	768.38000	0.96%
34	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE BARRAS Ø 4"	m	1.00000	82.14000	82.14000	1.00000	0.00000	1.00000	82.1400	0.00000	82.14000	0.10%

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL  
RURAL DE LA AVANZADA**



**GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA**  
LA AVANZADA - SANTA ROSA - EL CERO  
RUC: 0704549866  
CREADA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1910



**PLANILLA No. 4 LIQUIDACIÓN DE OBRA**  
Contrato No. MCO-GADPRLA-001-2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ADICIONES EN LA GANCHA DE LA CIUDADILLA DE ARELL, PARROQUIA LA AVANZADA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL CERO

Código: MCO-GADPRLA-001-2021

Comitente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

Constituido: DR. ROSA ESTEFANÍA PEÑAHERRERA ROMÁN

Prescritor: DR. ARTURO CARRELLO BERNABÉREZ

Administrador: DR. HEMARQUE GABRIEL ROMERO P.

Fecha de presentación: 31 de mayo de 2022

Fecha de contrato: 12/1/2022

Fecha de inicio de obra: 20/1/2022

Plazo de ejecución total: 90 días

Plazo de ejecución reprograma: 120 días

Monto del contrato: \$ 79,969.724,00

Valor de antigüedad: \$ 39,893,83

Valor de planilla: \$ 4,247,48

Período de ejecución: 20/01/2022 AL 19/05/2022

Tiempo Transcurrido: 90 días

Item	Rubros	CONTRATADO				CANTIDADES EJECUTADAS		CORTO DE LA OBRA		% Avance de obra		
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Total anterior	Este periodo	Total a la fecha	Total anterior		Este periodo	Total a la fecha
37	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE CARGA DE 4P	U	2,000.00	81,870.00	81,870.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
38	SUMINISTRO E INSTALACION BUELA DE PISO 15 MM	m	1,000.00	3,170.00	3,170.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
37	SUMINISTRO E INSTALACION LLAVES CONTROLADA DE 10P	u	1,000.00	28,500.00	28,500.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
38	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO DE AGUA POC RECARGA DE 10P	u	2,000.00	30,750.00	30,750.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
39	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA DE GAL VALLEHERO 30X60 ESTRUCTURA METALICA 60X40 MM	m <sup>2</sup>	60,130.00	16,200.00	978,480.00	45,190.00	0.0000	45,190.00	705,690.00	0.0000	705,690.00	0.92%
40	REMOBILIZACION PUNTO DE CARGA PARA CULMINAR PLAZO DE 15 Y VOLUNTAS INCLUSIVE	m <sup>2</sup>	0.4500	228,720.00	101,955.00	0.0000	0.0000	0.0000	34,310.00	0.0000	34,310.00	0.04%
41	REEMPLAZO DE PUNTO DE CARGA CONTROLADO	m <sup>2</sup>	2,200.00	18,900.00	37,800.00	5,800.00	0.0000	5,800.00	95,800.00	0.0000	95,800.00	0.12%
42	MANIPORTEO DE BLOQUE DE 120X60 CM INCLUYE ALMOY DE REFORZO	m <sup>2</sup>	45,800.00	13,800.00	632,400.00	12,270.00	0.0000	12,270.00	194,000.00	0.0000	194,000.00	0.24%
43	RELUCCIO DE PISO Y PARED	m	10,000.00	4,200.00	42,000.00	9,900.00	0.0000	9,900.00	99,700.00	0.0000	99,700.00	0.07%
44	SUMINISTRO E INSTALACION CANAL DE AGUAS LUVIAS PROPIEDAD PROPRARRICADO DE 1/2" A 1/4"	m	13,100.00	7,500.00	128,800.00	0.0000	11,200.00	11,200.00	84,450.00	0.0000	84,450.00	0.11%
45	SUMINISTRO E INSTALACION BALAJE DE AGUAS LUVIAS DE 1/2" A 1/4"	m	9,800.00	9,500.00	91,180.00	0.0000	5,900.00	5,900.00	57,520.00	0.0000	57,520.00	0.07%
46	SUMINISTRO E INSTALACION DE CROMADIA ANTIODORANTE PARA POC	m <sup>2</sup>	16,700.00	23,000.00	418,800.00	47,100.00	0.0000	47,100.00	1181,500.00	0.0000	1181,500.00	0.48%
47	PUNTO DE ELIMINACION DE AGUAS (2X12X12) CON 4.5 METROS TUBERIA CONDUT 10", INCLUYE INTERRUPTOR, POCO	u	10,000.00	57,540.00	575,400.00	4,000.00	0.0000	4,000.00	345,240.00	0.0000	345,240.00	0.43%
48	SUMINISTRO E INSTALACION TUBOACTIVADOR DOBLE PLAZO 200	u	2,000.00	30,000.00	72,000.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
49	SUMINISTRO E INSTALACION TUBOACTIVADOR DOBLE PLAZO 200	u	1,000.00	221,800.00	221,800.00	1,000.00	0.0000	1,000.00	221,800.00	0.0000	221,800.00	0.28%
50	SUMINISTRO E INSTALACION BARRAJE DE 10-20 TP	u	1,000.00	13,500.00	40,500.00	3,000.00	0.0000	3,000.00	40,500.00	0.0000	40,500.00	0.07%
51	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CONDUCTOR PLAZO DE 14 AÑO	m	94,500.00	3,500.00	333,450.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
52	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CONDUCTOR PLAZO DE 10 AÑO	m	8,400.00	4,000.00	34,200.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
53	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CONDUCTOR PLAZO DE 12 AÑO	m	38,800.00	1,800.00	141,760.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
54	CABLE DE TENDIDO CON TAPA BARRIONOM MISIONERAS ENTERRAS INCLUYE REFORZO	u	1,000.00	95,180.00	95,180.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
55	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE TAVILA 8AÑO	u	1,000.00	141,940.00	141,940.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
56	ACTIVIDAD DE ENERGIA ELECTRICA 1 P 10 AÑO TRIN + 1 P 8 AÑO TRIN	u	50,000.00	9,200.00	276,400.00	83,000.00	0.0000	83,000.00	276,400.00	0.0000	276,400.00	0.37%
57	SUMINISTRO E INSTALACION TAMBOR DE ENTERRACION DE 6 BARRAJE	U	1,000.00	250,700.00	250,700.00	1,000.00	0.0000	1,000.00	250,700.00	0.0000	250,700.00	0.31%
58	SUMINISTRO E INSTALACION DE DE CAMPANA LAD TIPO CAMPANA DE 200 W	u	12,000.00	197,200.00	2366,520.00	12,000.00	0.0000	12,000.00	2366,520.00	0.0000	2366,520.00	2.96%
59	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CONDUCTOR PLAZO DE 10 AÑO	u	50,000.00	4,000.00	204,000.00	0.0000	48,200.00	48,200.00	196,800.00	0.0000	196,800.00	0.27%
60	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CONDUCTOR PLAZO DE 12 AÑO	u	10,000.00	1,800.00	36,240.00	0.0000	30,000.00	30,000.00	146,940.00	0.0000	146,940.00	0.24%
61	SUMINISTRO Y TENDIDO DE CABLE CONDUCTOR PLAZO DE 14 AÑO	u	90,000.00	3,500.00	375,500.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
62	PUNTO DE ELIMINACION DE CAMPANA LAD 60 WATTS "BARRAJE"	u	1,000.00	41,200.00	189,600.00	0.0000	0.0000	0.0000	189,600.00	0.0000	189,600.00	0.24%
63	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABLE PLAZO DE 12 AÑO	u	60,000.00	3,800.00	241,400.00	150,750.00	0.0000	150,750.00	381,800.00	0.0000	381,800.00	0.79%
64	SUMINISTRO E INSTALACION TUBOACTIVADOR DOBLE PLAZO 200	u	1,000.00	36,900.00	139,400.00	0.0000	5,000.00	5,000.00	131,900.00	0.0000	131,900.00	0.27%
65	SUMINISTRO E INSTALACION BARRAJE DE 10-20 TP	u	1,000.00	13,500.00	81,800.00	9,000.00	0.0000	9,000.00	121,850.00	0.0000	121,850.00	0.15%
66	SUMINISTRO E INSTALACION TAMBOR CONDUT 10"	u	40,000.00	3,800.00	245,200.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
67	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA CONDUT 12"	u	80,000.00	1,800.00	178,500.00	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.00%
68	SUMINISTRO E INSTALACION BALAJE ELECTRICA EN 6MT 4P	u	1,000.00	297,820.00	297,820.00	1,000.00	0.0000	1,000.00	297,820.00	0.0000	297,820.00	0.37%
69	SUMINISTRO E INSTALACION DE BARRAJE DE 10-20 TP	u	2,000.00	27,800.00	55,700.00	0.0000	2,000.00	2,000.00	55,700.00	0.0000	55,700.00	0.07%



**GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA**  
LA AVANZADA - SANTA ROSA - EL CERO  
RUC: 0704549866  
CREADA EL 10 DE NOVIEMBRE DE 1910



**PLANILLA No. 4 LIQUIDACIÓN DE OBRA**  
Contrato No. MCO-GADPRLA-001-2021

Objeto: CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ADICIONES EN LA GANCHA DE LA CIUDADILLA DE ARELL, PARROQUIA LA AVANZADA, CANTÓN SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL CERO

Código: MCO-GADPRLA-001-2021

Comitente: GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

Constituido: DR. ROSA ESTEFANÍA PEÑAHERRERA ROMÁN

Prescritor: DR. ARTURO CARRELLO BERNABÉREZ

Administrador: DR. HEMARQUE GABRIEL ROMERO P.

Fecha de presentación: 31 de mayo de 2022

Fecha de contrato: 12/1/2022

Fecha de inicio de obra: 20/1/2022

Plazo de ejecución total: 90 días

Plazo de ejecución reprograma: 120 días

Monto del contrato: \$ 79,969.724,00

Valor de antigüedad: \$ 39,893,83

Valor de planilla: \$ 4,247,48

Período de ejecución: 20/01/2022 AL 19/05/2022

Tiempo Transcurrido: 90 días

Item	Rubros	CONTRATADO				CANTIDADES EJECUTADAS		CORTO DE LA OBRA		% Avance de obra			
		Unidad	Cantidad	Precio Unitario	Total	Total anterior	Este periodo	Total a la fecha	Total anterior		Este periodo	Total a la fecha	
70	EQUIPAMIENTO DE RECUVALLEY CON TERCI EN ACERO GALVANIZADO 2 7" DE RED VOLLEY Y PLACA BASE PARA ANCLAJE	u	1,000.00	167,340.00	167,340.00	0.0000	1,000.00	1,000.00	0.0000	167,340.00	167,340.00	0.21%	
71	PINTURA DE TRAFER EN LINEAS DE CASHA 1-10CM	m	187,000.00	1,400.00	268,600.00	0.0000	162,240.00	162,240.00	0.0000	234,600.00	234,600.00	0.29%	
72	SUMINISTRO E INSTALACION DE LINDERO CON PLANCHA TOL Y ACERO GALVANIZADO 1.6MM X 0.50 INCLUYE ENTERRADO Y PRIVADO	u	1,000.00	346,300.00	346,300.00	0.0000	1,000.00	1,000.00	0.0000	346,300.00	346,300.00	0.43%	
73	SUMINISTRO E INSTALACION PROTECCION METALICA 6 MM PARA ELIMINAR "BOCINADO"	u	3,000.00	23,100.00	75,000.00	0.0000	3,000.00	3,000.00	0.0000	75,000.00	75,000.00	0.09%	
74	CHARLAS AMBIENTALES	u	1,000.00	173,950.00	173,950.00	1,000.00	0.0000	1,000.00	173,95	0.0000	173,950.00	0.22%	
75	PLANTA PLANTILLA DE SEÑALIZACION	m	50,000.00	0.4000	21,000.00	50,000.00	0.0000	50,000.00	21,00	0.0000	21,000.00	0.03%	
		<b>VALOR TOTAL CONTRATADO (\$20)</b>				<b>7998,79000</b>							
						<b>VALOR P/ ANCLAJE</b>		75000.00		4267.48	79667.15	9947.11	
						<b>IVA</b>	12.00%	9000.00		538.75	9538.75		
						<b>TOTAL SUMAN</b>		84700.00		4735.11	89435.11		
						<b>DESC. ANTIC IPO</b>	50.00%	37500.00		2145.00	68945.00		
						<b>DESC. IVA</b>	130.00%	9000.00		538.75	9538.75		
						<b>DESC. IMP. RENTA</b>	1.75%	1424.75		74.33	1499.07		
						<b>RETRASO</b>	1.00%	0.00		0.00	0.00		
						<b>SALDO LIQUIDO A PAGARSE</b>		65225.00		2038.11	67263.11		


 Rosa Estefanía Peñaherrera Román  
 CONTRATADA  
 CI 0704549866


 Arturo Carreño Bernabérez  
 FISCALIZADOR  
 CI 0704549866


 Hemarque Gabriel Romero P.  
 ADMINISTRADOR  
 CI 0704549866

MEN: CUATROS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y OCHO CON 40/100 DOLARES AMERICANOS

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADOPARROQUIAL  
RURAL DE LA AVANZADA



GAD PARROQUIAL RURAL DE LA AVANZADA

LA AVANZADA – SANTA ROSA – EL ORO  
RUC: 0760031650001  
CREADA EL 7 DE NOVIEMBRE DE 1952



PLANILLA DE LIQUIDACION DE ORDEN DE TRABAJO N° 02

Santa Rosa, 20 de mayo de 2022

Contratista: Ing. Rosa Estefania Peñaherrera Román

Fiscalizador: Ing. Arturo Carrillo Benavides

Administrador: Ing. Bismark Romero Paredes

RUC/CI: 0760031650001

CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA Y ADECUACIONES EN LA CANCHA DE LA CIUDADELA 13 ABRIL, PARROQUIA LA AVANZADA,  
CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO.

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD CONTRATAD A	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL CONTRATO	CANTIDAD EJECUTADA	PRECIO TOTAL EJECUTADO
1	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ANTIPALOMA	m2	220	7.12	1,566.40	220	1,566.40
						SUBTOTAL	1,566.40
						ANTICIPO	-
						IVA (12%)	187.97
						TOTAL	1,754.37

SON: Mil quinientos sesenta y seis con 40 / 100 dolares americanos

ANTICIPO: 0,00

PLAZO: Se cumple conforme lo establece la orden de trabajo



Firmado electrónicamente por:  
BISMARK GABRIEL  
ROMERO PAREDES

Ing. Bismark Romero Paredes  
ADMINISTRADOR DE CONTRATO



Firmado electrónicamente por:  
ROSA ESTEFANIA  
PENAHERRERA ROMAN

Ing. Rosa Estefania Peñaherrera  
CONTRATISTA



Firmado electrónicamente por:  
JOSE ARTURO  
CARRILLO  
BENAVIDES

Ing. Arturo Carrillo Benavides  
FISCALIZADOR



**12. ¿Qué se dé a Conocer hasta cuando el Gad Parroquial va a recibir el ofrecimiento de asfaltado de la parte frontal del Cementerio? (sr. Adalberto Apolo)**

Este ofrecimiento se encuentra en proceso por parte de la Empresa Asfalvias.